

Renovierung der Ringmauer wird 2018 fortgesetzt

Nach dem wir gemeinsam mit dem Polier und Maurer Horst Staier aus Fürstengrund die nördliche Mauerinnen- und Außenschale der Ringmauer mit passenden, zuvor aus dem Versturz geborgenen, originalen, ungleichen Bruchsteinen wieder aufgesetzt haben, folgt nun 2018 die Verfüllung des Mauerkerne im vorgegebenen rustikalen Stil. Die Mauerkrone muss gut mit Trasszementmörtel 1:3, großen und kleineren Steinen im Wechsel stufenförmig, damit das Regenwasser ablaufen kann, verfüllt werden.

10 Sack Trasszement, 3 m³ Sand und 300 l Wasser stehen dafür bereit, um 3 m Burgmauer wieder herzustellen.

Auch vor ca. 800 Jahren war es nicht anders. Das Material musste auf den Berg geschafft werden und in Handarbeit musste der Mörtel gemischt werden—-heute ehrenamtlich von 4 Mitgliedern der FGS, damals in Fronarbeit der Bewohner des Gersprenztales.

Die Renovierungs- und Sicherungsarbeiten werden sich über das ganze Sommerhalbjahr 2018 erstrecken.



2018 restaurierte
nördliche
Ringmauerinnenseite



nördliche Ringmauer mit
verfülltem Mauerkern



2018 frisch verfüllter
Mauerkern der
nördlichen Ringmauer



Mauerkern von oben



Mauerkern mit Steinen
und Trasszementmörtel
verfüllt



Unser gesäubertes
Werkzeug nach der
Samstagsarbeit

Renovierung der Ringmauer wird 2018 fortgesetzt

Ob es damals auch Mettbrötchen, Pizza und Frikadellen gab, wissen wir nicht. Einen Eindruck der Samstagarbeit liefert die Bilder-Galerie:



nördliche Ringmauer-
Innenschale mit
aufgesetzten
Bruchsteinen mit Gesicht



nördliche neu verfugte
Ringmauer-Innenseite



Ringmauer-Innenschale
wird mit passenden
Steinen aus dem
Versturz neu aufgesetzt



Ringmauer-Außenschale
mit Trasszement neu
verfugt



stufenförmige Verfüllung
des Mauerinnenkerns



Mauerkern mit großen
Steinen verfüllen

Renovierung der Ringmauer wird 2018 fortgesetzt



Trasszement und Sand
1:3 in einer Schiebkarre
händisch mischen



Ringmauerkrone mit
Zementmörtel und
Bruchsteinen schließen



nördliche Ringmauer
beidseitig auf 3 m
restaurieren



Sand, Trasszement 3:1
und Wasser ergeben den
passenden Mörtel, der
nicht ausblüht



Trasszement händisch
mischen, wie vor 800
Jahren



Feierabend, abgedecktes
frisches Ringmauerwerk
der Ruine Schnellerts

Renovierung der Ringmauer wird 2018 fortgesetzt



Arbeits- und
Besprechungspause mit
Becksbier



Pizza, Mettbrötchen und
Frikadellen, das Büfett
auf dem Schnellerts



Mörtelmischer brauchen
auch mal eine Pause